

TIVOLI JET S.R.L.

SOPRALLUOGO
PER OFFERTA in fase di gara a commessa acquisita per studio preventivo

COMMITTENTE:

AMM. LE BRUGNOLI EMANUELA

Rif. commessa:

LOCALIZZAZIONE:

CAND. VIA F. CORRIDON 67 - S. CESAREO

Rif. gara:

Rif. preventivo:

DATA CONSEGNA DEL SITO:

ESECUTORE SOPRALLUOGO:

DATA PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI:

DATA SOPRALLUOGO: 01-10-2023

 FASI LAVORATIVE PER IL POS OSSERVAZIONI RILEVATE DURANTE IL SOPRALLUOGO

SPAZI CONFINATI

SI NO

Si tratta di un lavoro da eseguire in parte all'interno una Farmacia che sta nel Condominio. Esternamente dopo le ucciole che sull'immagine fatta bisogna entrare e portare in giù le due portelli tondi. Dentro la Farmacia bisogna aprire il portello esistente demolirlo e metterne uno nuovo. Fatto questo bisogna rimuovere le due cornici tra i portelli. Nelle Farmacie va messo un lucchetto sicuro e sigillato e spostato il lucchetto sopra. Ultimamente bisogna aprire e vedere gli portelli tondi aperti.

Fingone è reso con

Corral Jet

tele come


Fingone con Fene

DAILY Compatto

Ora 2+2 x GIORNI 3

Data:

Firma esecutore sopralluogo:



TIVOLI JET S.R.L.

SOPRALLUOGO
PER OFFERTA

[] in fase di gara

[] a commessa acquisita

per studio preventivo

COMMITTENTE:

ARM. TULLIO LUCCI

LOCALIZZAZIONE:

CITTÀ/TERRA COMUNE DI TIVOLI

Rif. commessa:

Rif. gara:

Rif. preventivo:

DATA CONSEGNA DEL SITO:

ESECUTORE SOPRALLUOGO:

MARIO SCHOCCHI

DATA PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI:

DATA SOPRALLUOGO: 07-12-2023

FASI LAVORATIVE PER IL POS

SPAZI CONFINATI

OSSERVAZIONI RILEVATE DURANTE IL SOPRALLUOGO

SI NO

Sono da ricercare due pali attualmente colerti da un logo di eccezione che non dicevano, più provvedere alle loro disposizioni e pulizie. Il punto preciso è dietro il Comitato di fonte al concello in alto.

RE 221

CANAL JET 160

GIORNI DI LAVORO presenti: 3

Data:

07-12-2023

Firma esecutore sopralluogo:

Mario Schocchi

TIVOLI JET S.R.L.

SOPRALLUOGO
PER OFFERTA in fase di gara a commessa acquisita per studio preventivo

COMMITTENTE:

DOTT. CARLO ELEUTERI

Rif. commessa:

LOCALIZZAZIONE:

VIA DE GIANCALEONI 39 ROMA

Rif. gara:

Rif. preventivo:

DATA CONSEGNA DEL SITO:

ESECUTORE SOPRALLUOGO:

DATA PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI:

DATA SOPRALLUOGO: 27-12-2023

 FASI LAVORATIVE PER IL POS

SPAZI CONFINATI

 OSSERVAZIONI RILEVATE DURANTE IL SOPRALLUOGOSI NO

Si tratta di una muretta in discomodo e seguita
 sulle mura interne eseguita in data 21-12.
 Il sopralluogo si è reso necessario a causa
 della presenza di un cumulo all'imbocco
 del discomodo. Altro non c'è che un
 trancetto di circa 1 metro nel quale al
 decollo meno per non far fiamme
 d'equino. Ve lo tolto, pulito il di sotto
 e fatto il rianimato.

Ritorn

Fungere e risanamento

Operai 2 x 1 Giorni

LAVORI URGENTI

Data:

Firma esecutore sopralluogo:

27-12-2023

Mav Gac

TIVOLI JET S.R.L.

**SOPRALLUOGO
PER OFFERTA**

- in fase di gara
 a commessa acquisita
 per studio preventivo

COMMITTENTE:
AM. C. BENEDETTILOCALIZZAZIONE:
VIA ALBERTARIO 10 ROMA

Rif. commessa:

Rif. gara:

Rif. preventivo:

DATA CONSEGNA DEL SITO:

DATA PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI:

ESECUTORE SOPRALLUOGO: MARIO SCROCCADATA SOPRALLUOGO: 28-12-2023 FASI LAVORATIVE PER IL POS**SPAZI CONFINATI** OSSERVAZIONI RILEVATE DURANTE IL SOPRALLUOGOSI NO

Il sopralluogo è stato richiesto per verificare le probabili cause delle infiltrazioni di liquami dentro il vano ascensori e nel fine corso. Si è visto che negli immediati intorno a sono alcuni pozzetti e delle buche incise da passanti che vicino al vano ascensori. Si profonda la fuliggine e violazione di queste condotte e poi il risanamento e stuccatura dei pozzetti.

Peri necessari
Comel Jet
Telecomar

Poi Fungone + risanamento
Operai 2+3

GIORNI PREVISTI 1 PER PULIZIA e VISO
2 u RISANAMENTO

Data:

28-12-23

Firma esecutore sopralluogo:

Mario Scrocca

TIVOLI JET S.R.L.

**SOPRALLUOGO
PER OFFERTA**

- [] in fase di gara
 [] a commessa acquisita
 per studio preventivo

COMMITTENTE:

Dott. ANDRE BRUCIATI VA-VE

LOCALIZZAZIONE:

PARCHEGGIO VADRIANA- USCITA

Rif. commessa:

Rif. gara:

Rif. preventivo:

DATA CONSEGNA DEL SITO:

DATA PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI:

ESECUTORE SOPRALLUOGO:

DATA SOPRALLUOGO: 03-01-2024

 FASI LAVORATIVE PER IL POSSPAZI CONFINATI OSSERVAZIONI RILEVATE DURANTE IL SOPRALLUOGOSI NO

Si tratta di rimuovere le griglie di raccolta
ogni meteostile compreso il teloio. Rimuovere le griglie del cometto sono visibili.

In officina preparare nuove teloie con zampe
e perelli di m. 6,00 H10 con grida zelotata.
Vi permette una parte di raffreddamento e
asfalto. Dopo aver fissato bene le nuove griglie
e le teloie delle griglie si provvederà con
gessi o colla e cemento.

Al termine togliere l'armatura, posizionare
le griglie e verificare scorrimento dei cornelli
neri.

Fusione DAILY

GAUPO DE TROGENO

MGR. SCARNO NYO

TAVOLE SABBIA. CEMENTO 48.

SALDATARE

FERRI E ARNATURA

OPERA 2/3

GIOANI 1 + Smontaggio

Data:

03-01-2024

Firma esecutore sopralluogo:

TIVOLI JET S.R.L.

**SOPRALLUOGO
PER OFFERTA**

- [] in fase di gara
 [] a commessa acquisita
 per studio preventivo

COMMITTENTE:
ARCH. SPADONI

LOCALIZZAZIONE:
COND. VIA GATTARELLA 128 - ROMA

Rif. commessa:

Rif. gara:

Rif. preventivo:

DATA CONSEGNA DEL SITO:

DATA PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI:

ESECUTORE SOPRALLUOGO: **Mario Scrocca**DATA SOPRALLUOGO: **08-01-2024** FASI LAVORATIVE PER IL POS**SPAZI CONFINATI** OSSERVAZIONI RILEVATE DURANTE IL SOPRALLUOGO SI NO

Si tratta di sostituire un tratto di tubazione DN 250 di lunghezza ml 1500. con Tegole sul pavimento scavo by pass, rimozione condotte esistenti. E' in corso di fase e mettere le nuove condotte dopo aver sostituito sul portelli 60x60. Rovianio, rete elettrica e selciato, manomette e fascinetti sul pavimento.

Poi realizzare con pietre per poter eseguire uno scavo in ghiaie puro e trovare le condotte integre e sostituire le pietre ovunque sono state.

Terzi

Fungone dayli

Attorno Vani - Tubo PVC SN4 Ø 250 m. 16,00

Portelli in CLS 60x60 con chiavi n. 2 N2

Pietre, sellie, cemento, calce.

Per lo scavo in ghiaie:

Puntelli - bovole etc.

Operai 3/4

Giorni 3

Tutte l'attrezzatura per gli spari confinati

Data:

08-01-2024

Firma esecutore sopralluogo:

Mario Scrocca

TIVOLI JET S.R.L.

SOPRALLUOGO
PER OFFERTA

- in fase di gara
 a commessa acquisita
 per studio preventivo

COMMITTENTE:

SIG COLASURDO GIUSEPPE

LOCALIZZAZIONE:

COND. VIA DEI FAGGI 125-Roma

Rif. commessa:

Rif. gara:

Rif. preventivo:

DATA CONSEGNA DEL SITO:

DATA PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI:

ESECUTORE SOPRALLUOGO: MARCO SCHIAFF

DATA SOPRALLUOGO:

13-01-2024

 FASI LAVORATIVE PER IL POS

SPAZI CONFINATI

 OSSERVAZIONI RILEVATE DURANTE IL SOPRALLUOGOSI NO

In nottoni delle pulizie e Vizioi spazzatura di condotte
di risciacquo.

Poi bisogna demolire un Tavolontone dove
fare una colonna. Rimuovere la colonna
per circa 2,50 ml. e sostituirla con altra in PVC.

Rifare il Tavolontone con formelli SIPOREX 7,5.

Stucco, zocoli e Pittura e il tutto..
penne

Fungono da alternativa

Campel Jet.

Telusimere

Operai

2 + 2

Giri previsti 1

Data:

13-01-2024

Firma esecutore sopralluogo:

Marco Schiaff

TIVOLI JET S.R.L.

SOPRALLUOGO
PER OFFERTA

- in fase di gara
 a commessa acquisita
 per studio preventivo

COMMITTENTE:
STUDIO FRASCHETTILOCALIZZAZIONE:
VIA S.GIOVANNI IN LATERAN Y ROMA

Rif. commessa:

Rif. gara:

Rif. preventivo:

DATA CONSEGNA DEL SITO:

DATA PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI:

ESECUTORE SOPRALLUOGO:

DATA SOPRALLUOGO: **18-01-2024** FASI LAVORATIVE PER IL POS**SPAZI CONFINATI** OSSERVAZIONI RILEVATE DURANTE IL SOPRALLUOGO**SI** **NO**

Si tratta di un albergo che sorge dentro una
 struttura di selciato che è rotta. Occorre
 rimettere con il Camel Jet e aspirare tutti i liqui-
 mi. Pulire le stanze con le stanze di solle-
 guimento. Stagno la tubazione e l'elmetto-
 zione elettrica. Posso solo attraverso una
 griglie sul muro e piede con una gru tirare
 fuori le stanze di sollevamento e
 sostituirla con un BLUE Box 500. Riparare tutti
 i collegamenti e solo che la griglie.

M&221**Camel Jet.****FURTO N° 100 GRU****OPERA 2/3****GIORNI PREVISTI 2/**

Data:

18-01-2024

Firma esecutore sopralluogo:

Mario Scroca

TIVOLI JET S.R.L.

SOPRALLUOGO
PER OFFERTA

- in fase di gara
 a commessa acquisita
 per studio preventivo

COMMITTENTE:
VERONESI EMANUELELOCALIZZAZIONE:
PIAZZA BRONI 2 - ROMA

Rif. commessa:

Rif. gara:

Rif. preventivo:

DATA CONSEGNA DEL SITO:

DATA PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI:

ESECUTORE SOPRALLUOGO: MARIO SCROCCO

DATA SOPRALLUOGO: 23-01-2024

 FASI LAVORATIVE PER IL POS SPAZI CONFINATI OSSERVAZIONI RILEVATE DURANTE IL SOPRALLUOGOSI NO

S'è trattato di realizzare un impianto di raffreddamento. Vi è eseguito uno scavo dentro l'androne o in una stanzetta attigua dove funziona come Blue Box 500. Poco il Blue Box fare una scava per collegare le pompe che sono state di uso dopo la velsko di estate. Fare tutti i collegamenti.

Poi bisogna fare uno scavo in corrispondenza di una rampola con un grosso blocco di calcestruzzo all'interno. Rimuovere il calcestruzzo, pulire tutta l'onda in CTS DN 200 e fare il riempimento ferro. ml 25,00. Infine bisogna modificare il colonna di legno portante dall'antico fino al primo piano.

Poco.

Furgone camionato
Control Jet.

Telomero

Fresa

Furgone + camionato
Operai N 3
GIORNI N 5/6

Data:

23/01/2024

Firma esecutore sopralluogo:

Mario

TIVOLI JET S.R.L.

SOPRALLUOGO
PER OFFERTA

- in fase di gara
 a commessa acquisita
 per studio preventivo

COMMITTENTE:
AHM. RÉ CORRIETTI MARCOLOCALIZZAZIONE:
COND. VIA VENEZIA TRIDENTINA 30 Tivoli

Rif. commessa:

Rif. gara:

Rif. preventivo:

DATA CONSEGNA DEL SITO:

DATA PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI:

ESECUTORE SOPRALLUOGO:

DATA SOPRALLUOGO: 29-01-2024

 FASI LAVORATIVE PER IL POS

SPAZI CONFINATI

 OSSERVAZIONI RILEVATE DURANTE IL SOPRALLUOGOSI NO

Si tratta di risanamento delle canalette del condotto principale. Prime cose bisogna è muovere le prolunghe esterne di un po' nette. Scavare intorno e riempirle completamente. Sostituire con altri 20 50x50 con relative prolunghe.
 Montare il BY Pann.

Pulire con il fannoletti i Tre Tratti di condotti che mancano e fare infusione.

Risanamento delle canalette DN 300/250 per un Totale di ca 70.00 ml.

Stuccare tutti i po' nette e con la pala riaprire gli eliosi.
 Porte chiuse sul Telai sono chiuse incis.

Terzi:

ingegneria veneto + risanamento

fusione comunato

Condottojet.

Telerilevatore

Oneri 4/5

Gom 3/4

Data:
29/01/2024

Firma esecutore sopralluogo:

Mario Scrocca

TIVOLI JET S.R.L.

SOPRALLUOGO
PER OFFERTA

- in fase di gara
 a commessa acquisita
 per studio preventivo

COMMITTENTE:
DR. LA CHIOMALOCALIZZAZIONE:
VIA DELLA LONGARINA

Rif. commessa:

Rif. gara:

Rif. preventivo:

DATA CONSEGNA DEL SITO:

DATA PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI:

ESECUTORE SOPRALLUOGO:

DATA SOPRALLUOGO: 05-02-2024

 FASI LAVORATIVE PER IL POS

SPAZI CONFINATI

 OSSERVAZIONI RILEVATE DURANTE IL SOPRALLUOGOSI NO

Si tratta di consolidare le volte delle conchette di trasporto e riguadagnare altezza delle cove di Trivertino. Oltre ad esse le conchette vengono scavate rinnovando tutta la terra sulla volta. Pulite con acqua e pennone, mettere una rete elettrosaldata sopra tutte sulle conchette e fare un getto di calcestruzzo fermo lunghezza di m^e 6.00 di altezza 10/15 cm. E mettere poi la terra spostata.

Terminato.

F. SCAVATORE

BENONIERA CON CRUPPO ELI.

AUTOTRASPORTO

OPERAIO:

4 PERSONE PER 10 GIORNI

Data:

05-02-2024

Firma esecutore sopralluogo:

Mario Sarcin

TIVOLI JET S.R.L.	SOPRALLUOGO PER OFFERTA	[] in fase di gara [] a commessa acquisita <input checked="" type="checkbox"/> per studio preventivo
-------------------	----------------------------	--

COMMITTENTE: SIG. MARCO TIZI VALLE OMBRA SERVIZI	LOCALIZZAZIONE: OCENELLI (PG)	
Rif. commessa:	Rif. gara:	Rif. preventivo:
DATA CONSEGNA DEL SITO:	DATA PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI:	
ESECUTORE SOPRALLUOGO: MARCO SERVIZI	DATA SOPRALLUOGO: 19-02-2024	
<input type="checkbox"/> FASI LAVORATIVE PER IL POS <input type="checkbox"/> OSSERVAZIONI RILEVATE DURANTE IL SOPRALLUOGO		<u>SPAZI CONFINATI</u> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

Si tratta del risanamento di una canolaia
pognone per conto del Consorzio Valle Ambra
Sezioni pente il Comune di Ocenelli (PG)
Si tratta di un tetto di canolaia DN mm 300
di lunghezza pari a m. 24.00 ca. Vorno stucco
i due portelli.

Fissati
Canal Jet.

Telecamere
Fingone Risano neto
OPERA 4
TEMPO PREVISO GIORNI 1

Data: 19-02-2024	Firma esecutore sopralluogo: Marco Servizi
---------------------	---

TIVOLI JET S.R.L.	SOPRALLUOGO PER OFFERTA	[] in fase di gara [] a commessa acquisita <input checked="" type="checkbox"/> per studio preventivo
-------------------	----------------------------	--

COMMITTENTE: ARCH. LUCA IANNINI	LOCALIZZAZIONE: VIA DEL DIVINO AMORE - MARINO - RI.	
Rif. commessa:	Rif. gara:	Rif. preventivo:
DATA CONSEGNA DEL SITO:	DATA PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI:	
ESECUTORE SOPRALLUOGO: MARIO SCRACCÀ	DATA SOPRALLUOGO: 21-02-2024	
<input type="checkbox"/> FASI LAVORATIVE PER IL POS <input type="checkbox"/> OSSERVAZIONI RILEVATE DURANTE IL SOPRALLUOGO	<u>SPAZI CONFINATI</u> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	

Si tratta di rimuovere uno tubo vecchio in cts esterno DN 400, romperlo e caricarlo con escavatore sull'autocarro per il trasporto in discarica. Per cui l'escavato e bisogna fare uno scavo lungo mt 100 e profondo mt 100 di ca. m50 di lunghezza portando in discarica tutto il terreno scavato se non si è in discarica ceduta CER 170504 (Tane e rocce).

Autocarro con vetturina
Escavato e
Operai 2
Orari 1

Data:
21-02-2024

Firma esecutore sopralluogo:

Mario Scaccà

TIVOLI JET S.R.L.

**SOPRALLUOGO
PER OFFERTA**

- [] in fase di gara
[] a commessa acquisita
 per studio preventivo

COMMITTENTE:

SAICO SRL

LOCALIZZAZIONE:

PALAZZETTO DELLA SPORT - ROMA

Rif. commessa:

Rif. gara:

Rif. preventivo:

DATA CONSEGNA DEL SITO:

DATA PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI:

ESECUTORE SOPRALLUOGO:

MARIO SCHOCCHI

DATA SOPRALLUOGO: 26-02-2024

 FASI LAVORATIVE PER IL POS**SPAZI CONFINATI** OSSERVAZIONI RILEVATE DURANTE IL SOPRALLUOGOSI [] NO

Si tratta del risanamento di un discendente
che da noi viene fatto in corrispondenza dell'
ingresso N.S. prima del risanamento bisogna
lavare il portello alle borse ferite sulle curve
c'è un ostruzione. Poi bisogna fare il
tubo e i comandi per le m. 5.00 SN. 100.
Poi
Furgone x risanamento

Data:

26-02-2024

Firma esecutore sopralluogo:

Mario Schocchi

TIVOLI JET S.R.L.

**SOPRALLUOGO
PER OFFERTA**

- [] in fase di gara
 [] a commessa acquisita
 per studio preventivo

COMMITTENTE:
ING. STÉFANO MARRONARA

LOCALIZZAZIONE:
CONS. VIA MAURO MARONI 48/P/N

Rif. commessa:

Rif. gara:

Rif. preventivo:

DATA CONSEGNA DEL SITO:

DATA PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI:

ESECUTORE SOPRALLUOGO: **Mario Schous**DATA SOPRALLUOGO: **27-02-2024** **FASI LAVORATIVE PER IL POS****SPAZI CONFINATI** **OSSERVAZIONI RILEVATE DURANTE IL SOPRALLUOGO****SI [] NO**

Sono state effettuate delle reti fognarie nel condominio. L'intervento è stato all'interno del garage condominiale. Ponte delle condotte Vmono sostituito con uno per un totale di ca. 35.00 m² e sono stati 10 poretti.

Oltre Vmono sono state coinvolte la Tecnico Preliminare e fuoristrada di ca. 65.00 m², DN 300/200 e interrimento 12 poretti.

Vsono stati tutti i poretti. Inoltre ve è stato eseguito uno sblocco in sopralluogo per sostituire un tratto di tubazione. Per un preventivo dettagliato viene fornita la piantina del condominio. Al termine del sopralluogo viene richiesto di preventivare anche la demolizione di tutte le buinate nello stesso garage per circa 10-15 m².

Data:

27/02/2024

Firma esecutore sopralluogo:

Mario Schous

TIVOLI JET S.R.L.	SOPRALLUOGO PER OFFERTA	<input type="checkbox"/> in fase di gara <input type="checkbox"/> a commessa acquisita <input checked="" type="checkbox"/> per studio preventivo
-------------------	----------------------------	--

COMMITTENTE: ARCH. GILARDI	LOCALIZZAZIONE: MARCO SIMONE GOLF CLUB - GUARDIA FONTE	
Rif. commessa:	Rif. gara:	Rif. preventivo:
DATA CONSEGNA DEL SITO:	DATA PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI:	
ESECUTORE SOPRALLUOGO: MARCO SCROCCA	DATA SOPRALLUOGO: 01-03-2024	
<input type="checkbox"/> FASI LAVORATIVE PER IL POS	SPAZI CONFINATI	
<input type="checkbox"/> OSSERVAZIONI RILEVATE DURANTE IL SOPRALLUOGO	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	

Si tratta di abbassare di un metro il livello dell'acqua nel loggione dentro il golf club. Occorre portare l'acqua fuori con una pompa VAPISIO e garantire i tubi necessari al funzionamento dell'impianto (circa 150m). Restare l'impianto e abbassare il livello fino al fondo richiesto.

Nessun
dito agnò, con gas
Pompe Veneto e gasolio
tutti

Oltre 1000

Tempo a giorno

Data: 01-03-2024	Firma esecutore sopralluogo: Marco Scrocca
---------------------	---

TIVOLI JET S.R.L.

SOPRALLUOGO
PER OFFERTA in fase di gara a commessa acquisita per studio preventivoCOMMITTENTE:
Sig.ra DE GORGIA PaolaLOCALIZZAZIONE:
HOTEL DEI BORGOGNONI - ROMA

Rif. commessa:

Rif. gara:

Rif. preventivo:

DATA CONSEGNA DEL SITO:

DATA PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI:

ESECUTORE SOPRALLUOGO: Mario ScocciaDATA SOPRALLUOGO: 06-03-2024 FASI LAVORATIVE PER IL POSSPAZI CONFINATI OSSERVAZIONI RILEVATE DURANTE IL SOPRALLUOGOSI NO

a seguito di una video inspezione da noi eseguita e fatto necessario il sopralluogo per valutare come eseguire l'intervento da eseguire. Infatti per estrarre il portello occorre demontare un fermo porta che fa parte del portello e liberare l'accaio allo stesso. Dopo poi entrare nella proprietà vi uno e aprire il portello che collega le tubazioni. Poi dopo aver pulito e lubrificato in più fare il sopralluogo per circa m² 5.00 PN 300. Al termine si chiude e ripete lo scorrere del portello, staccare ressa e tinta gire la puleggiante.

Terzi.

Fusione comunitario

Fusione & risanamento

Canal Jet

Telecamere

Operai 2 + 3

TEMPO 16 ORNO + 1 RIPOSTINO

Data:

06-03-2024

Firma esecutore sopralluogo:

Mario Scoccia

TIVOLI JET S.R.L.

SOPRALLUOGO
PER OFFERTA

- in fase di gara
 a commessa acquisita
 per studio preventivo

COMMITTENTE:

AMM RE BALDINI ERMINIO

LOCALIZZAZIONE:

COND. VIA EGERIO 15 ROMA

Rif. commessa:

Rif. gara:

Rif. preventivo:

DATA CONSEGNA DEL SITO:

DATA PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI:

ESECUTORE SOPRALLUOGO:

MARIO SCHIACCA

DATA SOPRALLUOGO: 18-03-2024

 FASI LAVORATIVE PER IL POS

SPAZI CONFINATI

 OSSERVAZIONI RILEVATE DURANTE IL SOPRALLUOGOSI NO

Si tratta del risanamento di due condotte rispettivamente da P1 e P2 e da P2 e P3 per un totale di ml 16 ca. Primo con le telecamere si vede l'interno e portare in quota il pernetto tornato P3. Dopo fatto questo n'ha scelto la condotta e n'ha tolto il prelin per farlo nel cassetto. Poi n'ha fatto il risanamento con calce DN 250.

RU22

Risorgono cassonetto
 " n' ha scelto il pernetto
 Conel Jet
 Telecamere
 Oneri 2+3
 Ghe pietre 1

Data:

18-03-2024

Firma esecutore sopralluogo:

Mario Schiaccia

TIVOLI JET S.R.L.

SOPRALLUOGO
PER OFFERTA in fase di gara a commessa acquisita per studio preventivo

COMMITTENTE:

Sig. PROGETTO MAURIZIO

LOCALIZZAZIONE:

VICOLO DELLA VIOLENZA - TIVOLI

Rif. commessa:

Rif. gara:

Rif. preventivo:

DATA CONSEGNA DEL SITO:

DATA PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI:

ESECUTORE SOPRALLUOGO: MARIO SCHROSS

DATA SOPRALLUOGO: 20-03-2024

 FASI LAVORATIVE PER IL POSSPAZI CONFINATI OSSERVAZIONI RILEVATE DURANTE IL SOPRALLUOGOSI NO

E' stato eseguito un primo intervento all'interno dell'appartamento mettendo un portello sotto il pavimento e con un tubo in PVC che un retto colligato alle camere de scarico fuori. Ora in è entrato che le camere e completamente strutturato pentito bisogna fare un taglio sul portello, sbarazzare le camere e sostituita con un tubo che quello nuovo in percorso fino al portello esterno nuovo dell'ACUA. I ricalo sono dell'appartamento. Riparare le scavo e fare le solette fuori il pavimento de co fa il sig. Proietti.

lungone comunito

Opere 2

GIORNI 1

Data:

20-03-2024

Firma esecutore sopralluogo:

MARIO SCHROSS

TIVOLI JET S.R.L.

SOPRALLUOGO PER OFFERTA

- [] in fase di gara
 [] a commessa acquisita
 per studio preventivo

COMMITTENTE:
MM. RE MAZZONI

LOCALIZZAZIONE:
VIA TARIETTI 7 ROMA

Rif. commessa:

Rif. gara:

Rif. preventivo:

DATA CONSEGNA DEL SITO:

DATA PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI:

ESECUTORE SOPRALLUOGO:

DATA SOPRALLUOGO: 25-03-2024

 FASI LAVORATIVE PER IL POSSPAZI CONFINATI OSSERVAZIONI RILEVATE DURANTE IL SOPRALLUOGOSI NO

Si tratta del risanamento di una cappa solare
 di circa ml 25.00 del diametro 250/300.
 Della nostra conoscenza del Covo inviato si
 vede un po' tutto tombolo, le biocime
 anche e fottone in quota. Ma il problema
 principale è che nelle sonnette ci sono
 olivetti allo cuo. Per questo motivo bisogna
 mettere i Preliner prima e poi fare il
 risanamento. al termine con la fase
 robot niente anidrioma e altri tutti gli effetti
 su. Vanno strutturati due po' netti.

Terzi:

Biocime per risanamento

Fibbre carbonate

Control set.

Telecamere

Operai 2 + 2

Giorni previsti 2

Data:

25/03/2024

Firma esecutore sopralluogo:

Mario Scocca

COMMITTENTE:
SIG. ZUCCHARI Augusto

LOCALIZZAZIONE:
VIA COSTA SOLE snc CERRETO AZIATE

Rif. commessa:

Rif. gara:

Rif. preventivo:

DATA CONSEGNA DEL SITO:

DATA PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI:

ESECUTORE SOPRALLUOGO:

MARIO SCROCCA

DATA SOPRALLUOGO: 28-03-2024

 FASI LAVORATIVE PER IL POS

SPAZI CONFINATI

 OSSERVAZIONI RILEVATE DURANTE IL SOPRALLUOGOSI NO

Il Cavone consiste nel rimuovere una fognatura biologica e collegare lo scarico al collettore comunale. Dato che non c'è ancora l'autorizzazione dell'ente idrico cui è affidata la gestione della rete fognaria da parte della ACA il preventivo viene fatto fino al confine di proprietà e ridosso delle strade pedonali e le SP47.

Poco a monte l'escavato è molto e dalle forme biologiche ha uno scarico di circa 80 metri quadrati con profondità mt 0,80 e largo 0,50. Montare una condotta DN 200 SN 4 fino a margine delle strade provinciali. Richiedere che lo scarico e livello del terreno.

Dopo aver ottenuto il permesso per l'ellevazione in fognatura si dovrà apporre segnaletica e semafori per poter eseguire lo scavo. Avviare prima il collettore mettendo un controllo portello e collegare l'intero. Chiudere lo scarico e riporre l'asfalto.

Per

Autostrada con escavatore
lunghezza minima

Operai 3

Giorni 3

Data:

28-03-2024

Firma esecutore sopralluogo:

Mario Scrocca